

График

мероприятий по капитальному ремонту кровли здания

МБДОУ ДС №67 по ул.Дзержинского,2

№	Содержание	Дата	Исполнитель	Отметка о выполнении
1	Подготовка технического задания, расчет максимальной начальной цены контракта по ремонту кровли здания по ул.Дзержинского, 2	12.07.2018г- 30.07.2018г	УКС г.Нижневартовска	Выполнено
2	Подготовка и сдача пакета документов по ремонту кровли здания по ул.Дзержинского, 2 на аукцион	31.07.2018	МБДОУ ДС №67	Выполнено
3	Проверка пакета документов по ремонту кровли здания по ул.Дзержинского, 2, публикация на Всероссийской электронной площадке	01.08.2018г- 15.08.2018г	Администрация муниципального образования г.Нижневартовска	Выполнено
4	Подача заявлений участников (потенциальных исполнителей работ) аукциона	16.08.2018г - 31.08.2018г	Электронная площадка	Выполнено
5	1 этап заседания комиссии по определению соответствия заявленных требований участниками аукциона	01.09.2018г- 09.09.2018г	Администрация муниципального образования г.Нижневартовска МБДОУ ДС №67	Выполнено
6	2 этап заседания комиссии по определению победителя аукциона на исполнение работ по ремонту кровли здания по ул.Дзержинского, 2	10.09.2018г- 11.09.2018г	Администрация муниципального образования г.Нижневартовска МБДОУ ДС №67	Выполнено
7	Заключение договора с победителем аукциона по ремонту кровли здания по ул.Дзержинского, 2	14.09.2018г- 20.09.2018г	МБДОУ ДС №67	Ожидается
8	Ремонт кровли здания по ул.Дзержинского, 2	21.09.2018г- 01.12.2018г	Победитель аукциона по ремонту кровли здания по ул.Дзержинского, 2	Ожидается